

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016

Aplicación Presupuestaria		GRADO DE CUMPLIMIENTO			CRÉDITO DEFINITIVO	FASE D	IFS	FASE OR IFS	Situación Obra
PROG.	ECO.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	año inicio	CRED. EXTRA R.L.T.G.G.					
1532	60909	Pavimentación calle Huertas	2015	179.830,51	179.830,51	134.092,66	-		
1532	60910	Reparación hundimiento calle Miguel de Cervantes	2015	55.249,40	55.249,40	55.249,40	55.249,40	ejecutada	
933	60908	Humedades Edificio Auditorio	2015	16.971,45	16.971,45	16.899,28	16.899,28	ejecutada	
933	60909	Frontón cerramiento polideportivo Magdalena	2015	34.087,61	34.087,61	34.087,61	34.087,61	ejecutada	
1532	60912	Cierre pasillos interiores de la Colonia de viviendas junto a c/ Río Duero	2016	7.700,00	7.700,00	6.790,52	6.790,52	ejecutada	
1532	61900	Reforma completa de aceras en la calle Río Guadalix	2016	13.750,00	13.750,00	12.069,75	12.069,75	ejecutada	
1532	61902	Acondicionamiento calles zona Provisanco	2016	1.210.000,00	1.210.000,00	750.417,27	-		
1532	61903	Acondicionamiento aceras Avda. de San Agustín	2016	100.100,00	100.100,00	71.835,89	-		
1532	61904	Acera Avda. de los Poetas	2016	153.065,00	153.065,00	96.623,52	-		
933	61900	Sustitución del césped artificial en campos de fútbol CD Lorenzo Rico	2016	319.000,00	319.000,00	214.625,64	-		
171	60906	Acondicionamiento área verde parque canino en c/ Cerro de San Pedro	2016	77.000,00	77.000,00	54.944,16	54.944,16	ejecutada	
171	61900	Reforma del parque Félix Rodríguez de la Fuente	2016	275.000,00	275.000,00	166.124,65	-		
161	61900	Colector calle Isla de Hierro	2016	63.800,00	63.800,00	57.989,43	57.989,43	ejecutada	
161	61902	Colector parque El Vivero	2016	31.350,00	31.350,00	28.932,12	28.932,12	ejecutada	
1532	61905	Reurbanz. M. Santillana, C. Gomez Pinto Ppz Marina	2016	506.010,00	506.010,00	318.316,39	-		
133	61901	Regulación tráfico c/ Fraile y molino de Viento	2016	8.250,00	8.250,00	7.426,05	7.426,05	ejecutada	
933	61901	Aseos y s. barreras en CEIP Fdco. G ^a . Lorca	2016	63.733,00	63.733,00	48.423,87	5.396,60		
933	61902	Ventanas CEIP Tirso de Molina	2016	145.200,00	145.200,00	94.857,78	2.435,56		
933	61903	Ventanas CEIP San Andrés	2016	203.500,00	203.500,00	123.619,41	2.435,56		
				3.463.596,97	3.463.596,97	2.293.325,40	284.656,04		

