

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2017

Aplicación Presupuestaria		GRADO DE CUMPLIMIENTO			FASE A		FASE D		FASE OR 2016		FASE OR 2017		Situación
PROG.	ECO.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	año inicio	FASE A	IFS	FASE D	IFS	FASE OR 2016	FASE OR 2016	FASE OR 2017	FASE OR 2017	Obra	
1532	61902	Acondicionamiento calles zona Provisanco	2016			767.679,09		-		767.679,09		ejecutada	
1532	61903	Acondicionamiento aceras Avda. de San Agustín	2016			79.002,39		-		79.002,39		ejecutada	
1532	61904	Acera Avda. de los Poetas	2016			98.933,06		-		98.933,06		ejecutada	
1532	61905	Reurbaniz. M. Santillana, C. Gomez Pinto PPz Marina	2016			318.316,39		-		306.547,42			
171	61900	Reforma del parque Félix Rodríguez de la Fuente	2016			166.124,64		-		166.124,64		ejecutada	
933	61900	Sustitución del césped artificial en campos de fútbol CD Lorenzo Rico	2016			214.625,64		-		214.625,64		ejecutada	
933	61901	Aseos y s. barreras en CEIP Fdco. G ^a . Lorca	2016			43.027,27		5.396,60		43.027,27		ejecutada	
933	61902	Ventanas CEIP Tirso de Molina	2016			92.422,21		2.435,56		92.422,21		ejecutada	
933	61903	Ventanas CEIP San Andrés	2016			121.183,85		2.435,56		121.183,85		ejecutada	
171	61904	Remodelación Área Infantil Berruete	2017	110.151,20									
933	60904	Supresión de barreras arquitectónicas en acceso a edificios públicos y medios de transporte	2017				-						
933	60905	Construcción Nichos y columbarios en Cementerio de Santa Ana	2017			45.622,24				41.823,87			
933	61908	Inertización depósitos varios colegios y hogar del pensionista	2017										
933	61910	Renovación Vestuarios "Martín Colmenarejo"	2017			52.168,77				51.222,97			
1532	60905	Urbanización Camino del Pozanco	2017	489.912,35									
1532	60906	Construcción de barrera natural contra el ruido en C/ Misioneras Hijas del Calvario	2017			52.186,09				52.186,09		ejecutada	
1532	61912	Renovación de escaleras y rampa de la trav. De la Magdalena	2017			18.472,40				18.472,40		ejecutada	
1532	61913	Remodelación de las calles e Andrés Sánchez Pastor y Avda. De América	2017	1.215.909,89									
1532	61914	Construcción aceras en acceso al Campo de Fútbol "Alberto Ruiz"	2017			20.235,10				20.235,10		ejecutada	
1532	61915	Acondicionamiento de las calles en zona Moncayo (Fase II)	2017	369.355,03									
				2.185.328,47		2.089.999,14				2.073.486,00			

A	Gasto Autorizado
D	Gasto Dispuesto
OR	Obligación Reconocida
IFS	Inversión Financieramente Sostenible